



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Број: V-404-1/2018-21
Дана: 19.02.2019. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци бр.1

**Реконструкција водоводне мреже у улицама Фејеш Кларе, Нићифора Брандића, Дистричка, Димитрија Туцовића, Бранка Радичевића, Ђуре Даничића и Војина Зиројевића у Кикинди
ЈН 21/2018**

Уговор о јавној набавци број V - 404-1/2018-21 од 18.07.2018.године закључен између Града Кикинда и **GP „GRADITELJ NS“ DOO**, са седиштем у Новом Саду мења се и доноси се Анекс бр.1 уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: **Реконструкција водоводне мреже у улицама Фејеш Кларе, Нићифора Брандића, Дистричка, Димитрија Туцовића, Бранка Радичевића, Ђуре Даничића и Војина Зиројевића у Кикинди**

Назив и ознака из ОРН: Радови на инсталацији водоводних цеви, 45332200

2.Првобитна вредност уговора је : 49.789.445,70 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 49.789.445,70 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа број 18742-1од 31.12.2018.године заведено код наручиоца деловодни број III-09-17/2019 од 11.01.2019. године у којем се наводи :

Због изузетно хладног времена, кише и снежних падавина радови су били обустављени у периоду приказаном у наредној табели, уз сагласност надзорног органа, а у циљу квалитетног извршења уговорених радова, што је и евидентирано у Грађевинском дневнику.

датум обуставе радова	број радних дана обуставе	образложење
19, 20, 21. новембар 2018.	3	Обустава радова због обилних падавина који су након престанка захтевали санацију последица невремена односно ручно чишћење ровова од зарушеног и нанетог материјала, црпљење воде и сл.
03. – 15. децембар 2018.	12	Температура ваздуха је константно била у минусу, што је онемогућавало извршење радова (сучеоно и

		электрофузионо варење, те се радницима услед ниских температура метал (код алата и код материјала) лепи за руке што доводи до повређивања)
15. – 23. децембар 2018.	9	у овом периоду је падао снег, тј траса је била затрпана снежним покривачем, самим тим није било могуће изводити радове.
укупно радних дана:	24	

Одговорни извођач радова је дописом број Д1/2018 од 25.12.2018. године упутио Захтев за продужење рока извођења радова на реконструкцији водоводне мреже у Кикинди према предметном уговору, на шта је дата сагласност од стране надзорног органа - Славка Војнић Мијатов, дипл.грађ.инж., именованог решењем број V-404-1/2018-21 од 26.07.2018. године, са разлогом наведеним у образложењу у горњој табели.

У периоду од 24. – 28. децембра, извођач радова је и под отежаним условима рада покушао да настави са извођењем радова конкретно на сучеonom и електрофузионом спајању цеви што је практично било неизводљиво због изузетно хладног времена са температурама испод 0⁰ Ц и појавом снежних падавина.

На основу горе наведеног и на захтев одговорног извођача радова, радови на реконструкцији водоводне мреже у предметним улицама су обустављени од 29.12.2018. до даљњег, односно док се не стекну повољнији временски услови за наставак истих, а све у циљу квалитетног извршења уговорених радова.

Период обуставе радова се неће рачунати у рок извршења радова. Поновним увођењем извођача радова у посао, односно са наставком радова, извођач ће имати рок од 24 дана (колико је био период обуставе радова у уговорном року) за извршење преосталих радова.

Анекс уговора о јавној набавци, **Реконструкција водоводне мреже у улицама Фејеш Кларе, Нићифора Брандића, Дистричка, Димитрија Туцовића, Бранка Радичевића, Буре Даничића и Војина Зиројевића у Кикинди** ЈН 21/2018, припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН чланом 25. основног уговора.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков

