



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**ГРАД КИКИНДА**  
Број: V-404-1/2018-58  
Дана: 19.10.2018. године  
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

## **О Д Л У К У** о измени уговора о јавној набавци

**Инвестиционо одржавање градске управе и објеката у власништву града**

**ЈН 58/2018**

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-58 од 08.08.2018.године закључен између Града Кикинда и ГП Пемир ДОО, са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

**1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**

Предмет јавне набавке је: Инвестиционо одржавање градске управе и објеката у власништву града  
Назив и ознака из ОРН:

45453000 Ремонтни и санациони радови

**2.Првобитна вредност уговора је : 4.976.712,60 динара без ПДВа.**

**3.Измењена вредност уговора је : 5.470.814,60 динара без ПДВа.**

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од 08.10.2018.године заведено код наручиоца деловодни број III-09-939/2018 од 19.10.2018. године у којем се наводи :

На основу спроведене јавне набавке Градске управе Кикинде за радове на Инвестиционом одржавању градске управе и објеката у власништву града и потписаног Уговора бр. **V-404-1/2018-58** од **08.08.2018.** године, Извођач радова фирма „ПЕМИР“ из Кикинде до сада је реализовала радове у вредности од цца 2,0 милиона динара без ПДВ-а, или 38,8% од уговорених средстава. Тим средствима је уређено у потпуности и започет већи део грађевинско занатских радова ( рушење и припремни радови, зељани радови, бетонски и армирано бетонски радови, зидарски радови...итр).

На основу сагледавања радова који су у току и радова који су још планирани, требало би уредити још минимум 10 % радова на рушењу и припремним радови, земљаним радовима, бетонским и армиранобетонским радовима, зидарским радовима, тесарским радовима. Део радови се изводе по одобрењу Инвеститора бр. V-404-1/2018-58 од 04.09.2018. године. као вишак радова по ЈН 58/2018 и склопљеног уговора.

За испуњење овог плана потребна су додатна финансијска средства у износу од **494.102,00 динара** без ПДВ-а ,а у складу са понудом извођач радова фирма „ПЕМИР“ из Кикинде бр. **099-18** од **08.10.2018.** , јер постојећа неће бити довољна.

Предлажем да се, уколико је то могуће, издвоје додатна средства у висини од минимум 10% вредности Уговора, или 494.102,00 динара без ПДВ-а, и изради Анекс Уговора.

Рок за завршетак радова није потребно продужавати јер Извођач поштује договорену динамику и није у доцњи.

Према новом обрачуну радова – укупној рекапитуалацији – вредност радова ће износити 5.470.814,60 динара. Првобитна уговорена вредност радова износи 4.976.712,60 динара без ПДВ-а. Разлика између уговорене вредности радова и вредности датој у коначном обрачуну износи 494.102,00 динара, односно 9,09% повећања од уговорене вредности радова.

Анекс уговора о јавној набавци , Инвестиционо одржавање градске управе и објеката у власништву града ЈН 58/2018 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 10. првобитног уговора .

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
*Павле Марков*  
Павле Марков